

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	방배동 814-2 증축 및 대수선공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	111-81-17606-6 (925-13-27062-7)
	공사기간	2025-11-01 ~ 2026-04-30	공사금액	605,000,000 원
	책임자	한동진	연락처 (이메일)	010-8722-9967 (djhan9967@kdhousing.bizme ka.com)
	주소	서울 서초구 서초대로19길 114 (방배동)		

본사	회사명	(주)경동하우징	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-0650922 (111-81-17606)
	면허번호	은평 2017-11-1	연락처	023561277
	주소	서울시 영등포구 양평로5 성원빌딩7층		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-19
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	90%
횟수	(10) 회차 / 총 (10) 회	담당 요원	최우식
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-5134-6309
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 한동진 / 서명) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	* 공사개요 작업현재공정 : 금속,방수작업 / 작업인원 : 6명 건설기계장비 : 해당없음 / 위험기계기구 : 이동식 사다리, 시스템 비계 유해위험물질 : LPG, 아르곤 가스, 몰탈 / 산업재해발생유무 : 해당없음 * 주요위험요인 1) 용접작업 중 불티로 인한 화재 위험 2) 차량탑재형 고소작업대 사용 작업 중 안전대 미착용으로 인한 추락 위험 3) 이동식 사다리 사용 중 2인1조 작업, 아웃트리거 설치 미준수로 인한 추락 위험		

전경사진



3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-19 (2026-04-19)	외부	안전난간 미설치로 인한 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 작업 중 추락위험이 있는 구간에는 안전난간을 설치하고 안전난간을 설치하지 못할 경우 안전대 걸이시설 설치, 안전대 착용, 안전고리 체결하여 작업하도록 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건) [안전난간 안전사항] - 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치할 것 - 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성할 것 - 상부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면으로부터 90cm 이상 지점에 설치할 것 - 상부 난간대를 120cm 이하에 설치하는 경우에는 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면등의 중간에 설치할 것 - 상부 난간대를 120cm 이상 지점에 설치하는 경우에는 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치하고 난간의 상하 간격은 60cm 이하가 되도록 할 것 - 사업주는 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경우 기준에 맞는 구조로 설치하여야 한다.	

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-19 (2026-04-19)	내부	이동식 사다리 아웃트리거 미설치, 개인보호구 미착용 및 최상단 답단 작업 으로 전도 또는 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 중 아웃트리거를 설치하고 끝단부 사용 금지 및 2인1조 작업 준수하여 안전하게 작업 할 것 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용으로만 사용할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리 (안전난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	
2026-04-01 (2026-04-19)	내부	계단 단부구간 안전난간 미설치, 안전난간 설치 시 안전대, 안전고리 미체결로 인한 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 계단 단부 안전난간 설치하여 추락 사고 예방 할 것 현재 석재마감 후 난간대 시공전까지의 안전조치가 이뤄지지 않고 있으므로 반드시 로프 등을 이용해서 추락사고를 예방 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건) [계단 안전난간 안전사항] - 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치할 것 - 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성할 것 - 상부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면으로부터 90cm 이상 지점에 설치할 것 - 상부 난간대를 120cm 이하에 설치하는 경우에는 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면등의 중간에 설치할 것 - 상부 난간대를 120cm 이상 지점에 설치하는 경우에는 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치하고 난간의 상하 간격은 60cm 이하가 되도록 할 것	

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-01 (2026-04-19)	외부	차량탑재형 고소작업대 작업 중 안전대 미착용으로 인해 추락 위험(현재 상태 양호)	[기술지도요원 강조사항] 차량탑재형 고소작업대 탑승시 안전대 착용, 안전고리 체결하여 작업 중 추락사고를 예방 할 것 ----- * 차량탑재형 고소작업대 작업 시 안전대 미착용으로 근로자 추락 위험 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조(고소작업대 설치 등의 조치) [차량탑재형 고소작업대 사용 작업 안전사항] [차량탑재형 고소작업대 작업 시 안전대를 착용 할 것.] - 근로자가 안전모·안전대 등의 보호구를 착용하도록 할 것 - 차량계 작업계획서 작성 및 비치할 것 - 작업대 측면 및 정면 난간대 해체 금지 - 아웃트리거 적정 확장, 깔판 설치 등 지내력 확보 - 안전난간 해체가 불가피한 경우, 후면부 안전난간 안전대 고리 체결 작업 및 조작자 외 작업지휘자 별도 지정(정격 하중 초과 금지) - 차량탑재형 고소작업대 작업 시 안전대를 착용하고 안전고리를 체결 할 것. - 사용 중지 상태 시 작업대를 가장 낮게 내릴 것 - 작업대의 붐대를 상승시킨 상태에서 탑승자는 작업대를 벗어나지 말 것. 다만, 작업대에 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 연결하였을 때에는 제외	
2026-04-01 (2026-04-19)	내부	휴대형 연삭기 사용 시 방호장치(덮개) 설치로 인해 작업 중 근로자 절단, 베임 위험	[기술지도요원 강조사항] 휴대형 연삭기 사용 전 연삭날 상태 및 방호장치 설치 할 것 ----- * 휴대형 연삭기 사용 시 방호장치(덮개) 설치 [휴대형 연삭기의 방호장치(덮개) 설치] - 휴대형 연삭기 사용 시 근로자는 보안경 등 알맞은 개인보호구를 착용 시킬 것. - 충전용을 제외한 휴대형 연삭기의 전선이 지면에 떨어져서 설치되도록 할 것. - 휴대형 연삭기의 방호장치(덮개)를 부착하여 사용하여야 한다.	

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

유해 · 위험장소	유해 · 위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
해당사항 없음			

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1.	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

자료배포

해당사항 없음



장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐