

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서


담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	전쟁기념관 현장근무자 대기실 내부 환경개선공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	29187032256 (92601181917)
	공사기간	2026-02-23 ~ 2026-04-23	공사금액	208,795,000 원
	책임자	박의회	연락처 (이메일)	010-3787-0791 (peh7000@hanmail.net)
	주소	서울 용산구 이태원로 29 전쟁기념관		

본사	회사명	(주)다인개발건설	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101118777380 (291-87-03225)
	면허번호	관악-23-나-07	연락처	02-878-1832
	주소	서울 관악구 봉천로31길 45		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-06
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	98%
횟수	(4) 회차 / 총 (4) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 박의회 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 실내 가구 설치 / 작업인원 : 2명/ 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 전동 드릴, 그라인더 유해위험물질 : 프라이머, 실리콘 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 실내 작업 시 그라인더 사용으로 인한 분진 위험 2) 중량물 인력 운반, 작업 시 근골격계 질환 위험 3) 피복손상, 미접지 이동전선으로 인한 누전, 감전 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-27 (2026-04-07)	실내 작업 구 간	말비계 작업 시 근로자 전도, 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 해당 위험성 교육 및 위험성평가 내용 기입 할 것 - 위험성평가 서면 작성 및 현장 배치 할 것 - 단독작업 금지 및 관리자 상주 할 것 - 안전대 지급 및 착용 시킬 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계) [말비계 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계)] [말비계 안전사항, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계)] - 지주부재 하단에는 미끄럼 방지장치 치를 할 것 - 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것 - 필수 보호구 지급 및 착용 - 작업전 안전교육 실시	이행
2026-03-27 (2026-04-07)	실내 작업 구 간	유해위험 물질 사용 시 보호구 미 착용으로 인한 근로자 건강장해 위험	[기술지도요원 강조사항] - MSDS교육 진행 후 서면 보관 할 것 - 작업전 해당 위험 전파 할 것 - 해당 위험에 맞는 보호구 지급 할 것 ----- * 화학물질에 관한 물질안전보건교육 미실시 * 화학물질에 대한 물질안전보건교육 미실시로 피부 접촉 위험 * 화학물질의 분류·표시 및 물질안 전보건자료에 관한 기준 [물질안전보건자료 안전사항] [물질안전보건교육을 실시] [화학물질에 관한 물질안전보건교육 실시 후 작업에 투입 시킬 것.] - 물리, 화학적 특성, 독성에 관한 정보가 작성되어 있을 것 - 폭발·화재 시의 대처방법, 응급 조치 요령이 작성되어 있을 것 - 대상화학물질 취급근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 물 질안전보건자료 항상 게시할 것 - 물질안전보건자료 용기 및 포장에 경고표지 부착 또는 인쇄 등 유해 · 위험 정보가 나타나도록 할 것 - 경고표지를 부착하거나 경고표지 내용 인쇄 방법 표시가 곤란한 경 우 경고표지를 인쇄한 꼬리표를 달 아 둘 것 - 작업 전 물질안전보건교육을 통해 해당 근로자에게 화학물질의 위험 성을 주지 시킬 것.	이행

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-27 (2026-04-07)	실내 작업 구 간	작업 구간 환기 미 실시로 인한 분 진, 질식 위험 등	[기술지도요원 강조사항] - 작업 구간 배풍기 등 설치하여 환기 시킬 것 - 방진마스크 지급 및 차공○ 확인 할 것 - 해당 위험성 근로자 주지 시킬 것 ----- * 작업장 내 환기장치 미설치로 인하여 분진발생에 따른 근로자 호흡기 질환 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제74조(환기장치-배풍기)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제620조(밀폐공간 작업-환기 등)] [환기장치(배풍기 등)을 설치할 것.] - 사업주는 국소배기장치에 공기정화 장치를 설치하는 경우 정화 후의 공기가 통하는 위치에 배풍기를 설치하여야 한다. - 분진발생 작업에 참여하는 근로자는 방진마스크를 지급하고 착용상태를 확인 할 것. - 보안경을 착용하여 눈 손상을 예방 할 것. - 환기를 할 수있는 환기장치(배풍기 등)을 설치하여 분진발생을 최소화 할 것.	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준			개선방법											
상			높음			3			대			사망(장애 발생)			3			6~9			높음			즉시 개선		
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능			2			3~4			보통			개선		
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험			1			1~2			낮음			필요에 따라 개선		

유해 · 위험장소	유해. 위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
실내 작업 구간	바닥 시동자재, 폐자재 등 인력 운반, 이동 시 협착, 근골격계 질환 위험 	[기술지도요원 강조사항] -작업 전 근로자 건강상태 점검 할 것 -해당 위험성 작업 전 교육 할 것 -단독 작업 금지 및 이상 징후 시 즉각 휴식 및 전파 할 것 -뒷걸음질 금지 및 대차이용 교육 할 것 ----- * 자재 운반 시 반복작업으로 인한 근골격계 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제661조 (근골격계부담작업-유해성 등의 주의)] [근골격계 예방을 위해 작업 시 대차를 이용할 것.] - 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 다음 각 사항을 근로자에게 알려야 한다. - 근골격계부담작업의 유해요인. - 근골격계질환의 징후와 증상. - 근골격계질환 발생 시의 대처요령. - 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항. - 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법.	가능성 (3)
			중대성 (2)
			 높음(6) 즉시 개선 ----- 즉시 이행가능
실내 작업 구간	실내 그라인더 등 분진발생 작업 시 근로자 건강상해 위험  	[기술지도요원 강조사항] - 배풍기 등 설치하여 작업장 환기 시킬 것 - 집진기 설치 및 가동 확인 할 것 - 근로자 투입전 방진마스크, 보안경 지급 및 착용 확인 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제9장 분진에 의한 건강장해의 예방 [분진 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제4조의2 (작업장-분진의 흘날림 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제617조 (분진 작업-호흡용 보호구의 지급 등)] - 살수설비나 주유설비를 갖추고 물을 뿌리거나 주유를 하면서 분진이 흘날리지 않도록 작업할 것 - 분진작업을 하는 실내작업장에 대하여 매일 작업을 시작하기 전에 청소할 것 - 분진을 줄이기 위하여 밀폐설비나 국소배기장치를 설치할 것 - 사업주는 분진작업을 하는 실내작업장에 대하여 해당 분진작업에 따른 분진을 줄이기 위하여 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 ----- 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
실내 작업 구간	이동 전선 피복손상 및 바닥 거치로 인한 누전, 감전 위험 	[기술지도요원 강조사항] 습윤구간 및 전도체에 전선 거치 금지. 작업 구간, 이동 구간 상부로 이격 시킬 것. 접지상태 및 차단기 이상유무 점검 할 것. * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제315조 (통로바닥에서의 전선 등 사용 금지) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제313조 (배선 등의 절연피복 등) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조 (누전차단기에 의한 감전방지) [이동전선 누전차단기 안전사항] [이동전선 절연피복 안전사항] [이동전선 설치 장소 안전사항] - 전로의 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 작동하는 감전방지용 누전차단기를 설치할 것 - 사용하기 전 누전차단기 작동상태를 점검하고 이상이 발견되면 즉시 보수하거나 교환할 것 - 통로바닥에 전선 또는 이동전선등을 설치하여 사용하지 말 것 - 충분히 피복하거나 적합한 접속기구를 사용할 것 - 절연피복이 손상되거나 노화됨으로 인한 감전의 위험을 방지할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1.	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	작업 전 안전 점검 회의(TBM) 및 위험성 평가 지도 실시	
	제공수(종류)	2	교육인원 2
	교육내용	[작업전 안전점검 회의] -TBM 중요성, 절차, 실행 시간, 주기, 장소 등 설명 [위험성 평가 관련 내용] -최초위험성 평가, 상시위험성 평가 실시 방법, -유해위험요인 파악 및 위험성 결정 방법, -위험성 감소 대책 수립시 주의하여야 할 사항 -관련 자료 공유 및 기록관리 ※ 상기 사항에 대한 설명 및 지도 실시	

장비

사진	내용		
	장비명	절연저항측정기	측정 장소 실내 작업 구간
	측정 기준	1.0MΩ 이상	
	측정값	1.0 MΩ	적합 여부 적합
	비고		

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-02-23~2026-04-06	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐