

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	서울시 성북구 성북동 15-70번지 근린생활시설 증축공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	49588022956 (92508757697)
	공사기간	2025-08-08 ~ 2026-06-30	공사금액	649,000,000 원
	책임자	정영훈	연락처 (이메일)	010-4213-5090 (sozae0438@hanmail.net)
	주소	서울 성북구 선잠로 90		

본사	회사명	주식회사디자인소재종합건설	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-8180210 (495-88-02295)
	면허번호	01-5338	연락처	02-322-7434
	주소	서울 성북구 동소문로 63		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-24
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	95%
횟수	(12) 회차 / 총 (16) 회	담당 요원	최우식
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-5134-6309
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 정영훈 / 서명) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 자재반출작업 / 작업인원 : 4명 / 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 해당없음 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해방생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 단부에서 작업 중 안전난간 미설치, 안전대 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 2) 개인보호구 미착용으로 인한 맞음 위험 3) 인력을 사용하여 자재 운반, 인양 작업 중 근골격계 질환 위험		

전경사진



3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-31 (2026-04-24)	외부	시스템 비계 밀받침 철물 설치 구간 토사 유실로 인한 붕괴 위험	[기술지도요원 강조사항] 시스템 비계 설치 시 붕괴예방을 위해 밀받침철물 하단에 토사를 보 강할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제69 조(시스템 비계의 구조)] - 사업주는 시스템 비계를 사용하여 비계를 구성하는 경우에 다음 각 사항을 준수하여야 한다. - 수직재·수평재·가새재를 견고하 게 연결하는 구조가 되도록 할 것. - 비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착되도록 설치할 것. - 수직재와 받침철물의 연결부의 겹 침길이는 받침철물 전체길이의 3분 의 1 이상이 되도록 할 것. - 수평재는 수직재와 직각으로 설치 할 것. - 수평재는 체결 후 흔들림이 없도록 견고하게 설치할 것. - 수직재와 수직재의 연결철물은 이 탈되지 않도록 견고한 구조로 할 것. - 벽 연결재의 설치간격은 제조사가 정한 기준에 따라 설치할 것.	
2026-03-31 (2026-04-24)	외부	불안전한 자재 적치로 인해 전도 시 재해 위험	[기술지도요원 강조사항] 자재 적치 시 해당 공간 출입통제 실시, 2인1조 작업 준수하여 전도, 낙하, 맞음 사고 예방 할 것 ----- * 불안전한 자재 적치상태로 인한 근 로자 맞음 위험 [물건을 적치 할 경우 평평한 곳에 두고 전도되거나 굴러떨어질 위험이 없게 고정할 것.] - 평평한 곳에 두고 전도되지 않도록 할 것. - 낙하, 굴러떨어질 우려가 있을 경 우 그렇지 아니하게 고정된곳에 고 정시킬 것. - 작업장 주변에 통제하고 관계근로 자 외 출입을 통제할 것.	

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-31 (2026-04-24)	외부	이동통로의 이동 중 안전조치 미흡으로 인한 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동통로 관련 안전수칙 준수하여 전도 사고를 예방 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제23조(가설통로의 구조) [이동통로 안전사항] - 가설계단의 경사각은 30° ~ 60°를 유지하여 설치하도록 할 것 - 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치할 것 - 발판 너비는 23cm 이상으로 하고, 바닥면은 미끄러짐 방지 기능을 가지고 있을 것 - 발판 높이는 23cm 이하이어야 하고, 일정한 간격으로 설치할 것 - 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15m 이상인 경우에는 10m 이내마다 계단참을 설치할 것 - 견고한 구조로 할 것	

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

유해 · 위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
해당사항 없음			

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1.	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

자료배포

해당사항 없음



장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐