

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
최우식		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	헬리덱스 도산 플래그십 스토어 대수 선공사 인테리어 공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	88281007216 (92603127717)
	공사기간	2026-03-30 ~ 2026-08-21	공사금액	1,100,000,000 원
	책임자	곽노홍	연락처 (이메일)	01036165750 (bluek@bluekco.com)
	주소	서울 강남구 압구정로46길 53		

본사	회사명	블루케이건설(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-6740800 (882-81-00721)
	면허번호	01-4204	연락처	
	주소	서울 마포구 마포대로4다길 18		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-22
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	30%
횟수	(2) 회차 / 총 (4) 회	담당 요원	최우식 최우식
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-5134-6309
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 곽노홍 / 서명 곽노홍) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 내진보강작업 / 작업인원 : 5명 / 건설기계장비 : 트럭 / 유해 위험기구 : 휴대형 연삭기, 이동식 비계, 말비계 유해위험물질 : 철판보강용 에폭시 / 산업재해방생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 이동식 비계 사용 중 안전난간 미설치, 아웃트리거 미설치로 인한 전도, 추락 위험 2) 중량물 운반 중 2인1조 작업 미준수 등으로 인한 근골격계 질환 위험 3) 내부 분진에 의한 호흡기 질환 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물	필수 지도사항	사망사고 다발 기인물	필수 지도사항
12대 기인물	☐ 1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☒ 2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐ 3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☒ 4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐ 5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐ 6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐ 7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐ 8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐ 9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐ 10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐ 11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐ 12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐ 13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐ 14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-08 (2026-04-22)	내부	이동식 비계 아웃트리거, 안전난간 미설치로 인해 근로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 비계 사용 시 아웃트리거 설치, 안전난간 설치하여 전도 및 추락사고 예방 할 것 ----- * 이동식 비계 설치 시 안전규칙 [이동식 비계 아웃트리거, 안전난간, 작업발판 설치] - 이동식 비계를 사용 할 경우 아웃 트리거를 설치하여 전도를 방지할 것. - 이동식 비계 최상단에서 작업하는 경우 안전난간을 설치하여 추락을 예방할 것. - 작업발판 상단에 다른 발판 등을 설치하여 작업하지 않도록 할 것.	해당 작업 종료
2026-04-08 (2026-04-22)	내부	휴대형 연삭기 사용 시 방호장치(덮개) 미설치로 인해 작업 중 근로자 절단, 베임 위험	[기술지도요원 강조사항] 휴대형 연삭기 사용 시 방호장치 (덮개) 설치, 시운전 실시, 연삭기 날 상태 확인 후 작업 할 것 ----- * 휴대형 연삭기 사용 시 방호장치 (덮개) 설치 [휴대형 연삭기의 방호장치(덮개) 설 치] - 휴대형 연삭기 사용 시 근로자는 보안경 등 알맞은 개인보호구를 착 용 시킬 것. - 휴대형 연삭기의 방호장치(덮개)를 부착하여 사용하여야 한다. - 충전용을 제외한 휴대형 연삭기의 전선이 지면에 떨어져서 설치되도 록 할 것.	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-08 (2026-04-22)	외부	휘발유 등 화학물질을 다른 용기에 담아 보관할 경우 위험물질 경고표지 및 msds교육 미실시로 인한 재해위험	[기술지도요원 강조사항] 화학물질 취급 시 물질안전보건자 료 교육 및 게시, 화재 예방을 위 한 소화설비 설치 ----- [산업안전보건법 제114조(물질안전보 건자료의 게시 및 교육)] [산업안전보건법 제115조(물질안전보 건자료대상물질 용기 등의 경고표 시)] - 물질안전보건자료대상물질을 취급 하려는 사업주는 고용노동부령에 따라 작성하였거나 제공받은 물질 안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건 자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖 추어 두어야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물 질을 취급하는 작업공정별로 고용 노동부령으로 정하는 바에 따라 물 질안전보건자료대상물질의 관리 요 령을 게시하여야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물 질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. - 물질안전보건자료대상물질을 양도 하거나 제공하는 자는 고용노동부 령으로 정하는 방법에 따라 이를 담은 용기 및 포장에 경고표시를 하여야 한다. - 다만, 용기 및 포장에 담는 방법 외의 방법으로 물질안전보건자료대 상물질을 양도하거나 제공하는 경 우에는 고용노동부장관이 정하여 고시한 바에 따라 경고표시 기재 항목을 적은 자료를 제공하여야 한 다. - 사업주는 사업장에서 사용하는 물 질안전보건자료대상물질을 담은 용 기에 고용노동부령으로 정하는 방 법에 따라 경고표시를 하여야 한 다. - 다만, 용기에 이미 경고표시가 되 어 있는 등 고용노동부령으로 정하 는 경우에는 그러하지 아니하다.	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
내부	말비계 사용 작업 중 근로자 부주의로 인한 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 말비계 사용 작업 전 근로자 추락 방지 조치 실시 1. 안전대, 안전모 등 개인보호구 착용 2. 추락 예방 안전교육 실시 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조 (말비계) [말비계 안전사항] - 지주부재 하단에는 미끄럼 방지장치를 할 것 - 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것 - 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업 하지 않도록 할 것 - 지주부재 수평면의 기울기를 75도 이하로 할 것 - 높이가 2m를 초과하는 경우 작업발판의 폭을 40cm 이상으로 할 것	가능성 (2) 중대성 (3)  높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능
내부	작업장 내 조도 미확보로 인해 충돌 및 전도 위험 	[기술지도요원 강조사항] 작업장 내 일정조도를 확보하여 근로자 충돌사고를 예방할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(작업장-조도)] - 사업주는 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도를 다음 기준에 맞도록 하여야 한다. - 초정밀작업: 750럭스 이상. - 보통작업: 150럭스 이상. - 정밀작업: 300럭스 이상. - 그 밖의 작업: 75럭스 이상.	가능성 (2) 중대성 (2)  보통 (4) 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
내부	가설분전반 잠금장치 미설치로 인해 관계근로자 외 접촉 시 감전 위험 	[기술지도요원 강조사항] 가설분전반 설치 시 잠금장치를 설치하여 관계근로자의 접근을 금지하여 감전 사고를 예방 할 것, 관리책임자를 지정하여 관리하도록 할 것 * 가설분전반 충전부 잠금장치 미설치로 근로자 접촉 시 감전 위험 [가설분전반 충전부에는 근로자 접촉을 금지하는 잠금장치를 설치 하여 감전을 예방 할 것.] - 가설분전반 충전부 잠금장치를 설치 할 것. - 관리책임자 이름, 연락처 등을 기재하여 위급 상황에 대처 할 것. - 접근금지, 고압위험 등 위험표지를 부착, 설치 할 것.	가능성 (1)
			중대성 (2)
			 낮음(2) 필요에 따라 개선 즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 헬스장 철거 공사현장에서 재해자가 말비게 위에 올라가 천장 석고보드 철거 작업 중 1m 아래 바닥으로 떨어져 치료중 사망 예방대책 : 추락할 위험이 있는 작업을 하는 근로자에게 안전모를 지급하고 착용하도록 관리,감독합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해 · 위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 내진보강작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해 · 위험요인**	유해 · 위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
내진보강작업	이동식 비계 아웃트리거, 안전 난간 미설치로 인해 근로자 추 락 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 비계 사용 시 아웃트리거 설치, 허 용하중 준수, 안전난간 설치하여 전도 및 추락사고를 예방 할 것 ----- * 이동식 비계 설치 시 안전규칙 [이동식 비계 아웃트리거, 안전난간, 작업발 판 설치] - 이동식 비계를 사용 할 경우 아웃트리거를 설치하여 전도를 방지할 것. - 이동식 비계 최상단에서 작업하는 경우 안 전난간을 설치하여 추락을 예방할 것. - 작업발판 상단에 다른 발판 등을 설치하여 작업하지 않도록 할 것.	가능성 (3)
			중대성 (3)
			 높음(9) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
내진보강작업	용접작업 중 소화설비 미배치, 화재감시자 미배치로 인해 화 재, 폭발사고 위험	[기술지도요원 강조사항] 용접 시 화재감시자 배치, 소화기 배치하 여 작업 중 화재 예방, 보안면 착용으로 화상 예방할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2 (화재감시자) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제233조(가 스용접 등의 작업) [용접·용단 작업 화재감시자 안전사항] [가스 용접 안전사항] - 인화성 가스, 불활성 가스 및 산소를 사용 하여 금속의 용접·용단 또는 가열작업을 하는 경우에는 가스등의 누출 또는 방출로 인한 폭발·화재 또는 화상 예방할 것 - 가스등의 호스와 취관은 손상·마모 등에 의하여 가스등이 누출할 우려가 없는 것을 사용할 것 - 가스등의 취관 및 호스의 상호 접촉부분은 호스밴드, 호스클립 등 조임기구를 사용하 여 가스등이 누출되지 않도록 할 것 - 가스등의 호스에 가스등을 공급하는 경우 에는 미리 그 호스에서 가스등이 방출되지 않도록 필요한 조치를 할 것 - 서로 이어지지 않는 구조의 접속기구 사용, 서로 다른 색상의 배관·호스의 사용 및 꼬 리표 부착 등을 통하여 서로 다른 가스배관 과의 불량체결을 방지할 것 - 화재의 위험을 감시하고 화재 발생 시 근로 자 대피 유도 업무만을 담당하는 화재감시 자를 지정하여 용접·용단 작업 장소에 배 치할 것 - 같은 장소에서 상시·반복적으로 용접·용 단작업을 할 때 경보용 설비·기구, 소화설 비 또는 소화기가 갖추어진 경우 화재감시 자 지정·배치 제외 가능 - 작업반경 11m 이내에 건물구조 자체나 내 부에 가연성물질이 있는 장소에 화재감시자 배치할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해 · 위험요인**	유해 · 위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
내진보강작업	고속절단기 사용 시 비산되는 목재 등의 먼지에 의해 근로자 눈손상 등 위험, 방호장치 미설 치로 인해 절단 베임 위험	[기술지도요원 강조사항] 고속절단기 사용 시 안전작업지침을 준수 하고 화재를 예방하기 위한 조치를 실시할 것 1. 비산방지포 설치 2. 소화설비 설치 3. 비상대피로 확보 및 관련 교육 실시 4. 보호구 착용 ----- * 고속절단기 사용 시 보호구(방진마스크, 보 안경)미착용으로 인한 눈손상, 호흡기 질환 위험 * 고속절단기 사용 시 방호장치(날접촉예방장 치) 미설치 등으로 인한 절단, 베임 위험 * 고속절단기 사용 시 불티비산방지포 미사용 으로 화재 위험 [고속절단기 사용 시 불티비산방지포를 사용 하여 화재 위험 예방] [고속절단기 사용 시 방호장치(날접촉예방장 치)를 설치하여 위험 예방 할 것.] [고속절단기 사용 시 보호구(방진마스크, 보 안경)착용 할 것.] - 고속절단기 사용 시 불티가 비산되는 방 향으로 불티비산방지포를 설치할 것. - 고속절단기 작업 인근 소화기를 배치하여 화재를 예방 할 것. - 고속절단기 사용 시 소매 등이 말려들어가 지 않도록 유의할 것. - 보안경등 을 착용하여 불꽃이 근로자 눈에 닿지 않도록 예방 할 것. - 고속절단기 사용 전 방호장치(날접촉예방장 치) 설치 상태 확인 할 것. - 고속절단기 사용 작업 근로자에게 방진마 스크를 지급하고 착용하게 할 것.	가능성 (2)
		중대성 (2)	
		 보통(4) 개선	
* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집 · 동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치 · 수리및 방수 등		** 유해 · 위험요인 ① 건축 · 구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막 이 지보공 등 ② 기계 · 장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레 인,타워크레인, 항타 · 항발기 등 ③ 기타 - 가스 · 전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	추락 위험에 따른 안전수칙		
	제공수(종류)	1종	교육인원	1명
	교육내용	1. 이동식 사다리 사용 시 2인1조 작업 준수 2. 안전대 착용, 안전고리 체결 준수 3. 안전대 걸이시설 설치 4. 안전난간 해체 금지		

장비

사진	내용			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	내부
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			

기타

사진	내용	
	지원사항	12대 사망사고 기인물(말비계)
	구체적 사항	- 지주부재의 하단에는 미끄럼 방지장치를 하고, 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것 - 지주부재와 수평면의 기울기를 75도 이하로 하고, 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것 - 말비계의 높이가 2미터를 초과하는 경우에는 작업발판의 폭을 40센티미터 이상으로 할 것
	비고	

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-03-30~2026-04-22	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐