

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	3층 외래 이전 공사(기계설비)	사업장관리번호 (사업개시번호)	13281971556 (92601432017)
	공사기간	2026-02-25 ~ 2026-04-25	공사금액	399,300,000 원
	책임자	장건석	연락처 (이메일)	010-6357-7432 (keoyang@keo-yang.com)
	주소	서울시 노원구 동일로 1342(상계동) 인제대학교 상계백병원		

본사	회사명	주식회사거양	법인등록번호 (사업자등록번호)	2842110060162 (132-81-97155)
	면허번호	고양2016-10-05	연락처	031-969-5701
	주소	경기 고양시 덕양구 대장길50번길 57-4		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-28
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	60%
횟수	(4) 회차 / 총 (4) 회	담당 요원	윤병선
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622

현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 장건석 / 서명 장건석) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
------------------	--	--	--

기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 세면기 설치 작업 / 작업인원 : 7명 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 해당없음 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해발생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 중량물 운반시 근로자 허리, 목 등 신체 부담 위험 2) 현장 내 분진 발생에 따른 근로자 호흡계 질환 발생 위험		
---------	--	--	--

전경사진



3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-02	5층	세면기 등 중량물 운반 시 허리 등 신체 부담 위험(근골격계 질환 발생 위험)	[기술지도요원 강조사항] - 대차 등 활용하여 신체 부담이 적은 작업방법 준수 - 작업 전,중,후 스트레칭 실시 ----- [운반하역표준안전작업지침 제10조 (인력운반하역-중량물)] - 숙련된 경험자를 작업 지휘자로 선 정하여 운반방법, 운반 단계 등을 협의하여 결정. - 공동으로 중량물을 운반할 시 - 근 로자의 체력, 키 등을 고려하여 현 저한 차이가 있는 근로자 제외. - 공동으로 중량물을 운반할 시 - 작 업지휘자의 지시에 따라 통일된 행 동 수행. - 무게 중심이 높은 하물은 인력으로 운반 하지 않기.	
2026-04-02	5층	분진 발생 작업구간 집진기 설치 상 태 양호	[기술지도요원 강조사항] - 집진기 설치 상태 양호 - 근로자 방진마스크 지속 착용 할 수 있도록 관리. ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제60 7조(분진 작업-국소배기장치의 설 치)] - 사업주는 분진작업을 하는 실내작 업장에 대하여 해당 분진작업에 따 른 분진을 줄이기 위하여 밀폐설비 나 국소배기장치를 설치하여야 한 다.	

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

유해 · 위험장소	유해 · 위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
해당사항 없음			

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1.	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

자료배포

해당사항 없음



장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

☑ 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

☑ 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

☑ 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

☁ 강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

⚡ 태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

🌡 기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 · 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 · 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 · 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐