

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서


담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	건국대학교 조경 유지관리	사업장관리번호 (사업개시번호)	118-88-00857-6 (926-03-32772-7)
	공사기간	2026-04-01 ~ 2028-02-29	공사금액	449,190,000 원
	책임자	김정환	연락처 (이메일)	010-3369-3350 (dsland91@naver.com)
	주소	서울시 광진구 능동로 120		

본사	회사명	(주)대신엘엔씨건설	법인등록번호 (사업자등록번호)	120111-0903775 (118-88-00857)
	면허번호	인천계양2018-16-02	연락처	032-553-5381
	주소	인천광역시 계양구 계산사로 71, 씨동 502호		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-14
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	2%
횟수	(1) 회차 / 총 (46) 회	담당 요원	김정훈 
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8769-2234
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 김정환 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	- 현재 수목 가지치기공사 작업 중(작업인원 : 6명 / 장비 : 차량탑재형 고소작업차 / 위험기계기구 : 톱 / 유해위험물질 : 없음) - 금일작업의 주요 위험요인 · 차량탑재형 고소작업대 탑승작업자 추락재해위험 · 차량탑재형 고소작업차 전도재해위험 · 작업장 주변 통행인 및 차량 협착재해위험 - 산업안전보건관리비 : 월별 사용 내역서 작성 및 목적외 사용 금지 지도 - 산업재해 발생 여부 : 없음		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☒	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
최초 기술지도				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
고소작업대	수목 가지치기 고소작업대 탑승작업자 추락재해위험 (안전난간 설치 및 안전대 체결 양호함) 	[기술지도요원 강조사항] - 고소작업대 탑승작업자는 안전모와 함께 안전대를 착용하고 안전대를 안전대 부착설비에 체결하고 작업할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조 (안전대의 부착설비 등) * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조 (고소작업대 설치 등의 조치) [차량탑재형 고소작업대 사용 작업 안전사항] [안전대 안전사항] - 높이 2m 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치할 것 - 근로자가 안전모 · 안전대 등의 보호구를 착용하도록 할 것 - 차량계 작업계획서 작성 및 비치할 것 - 작업대 측면 및 정면 난간대 해체 금지 - 작업대를 올린 상태에서 근로자를 태우고 이동하지 말 것. - 작업대의 붐대를 상승시킨 상태에서 탑승자는 작업대를 벗어나지 말 것. - 사용 중지 상태 시 작업대를 가장 낮게 내릴 것	가능성 (3) 중대성 (3)  높음(9) 즉시 개선 조치완료
학교내	차량탑재형 고소작업차 전도재해위험 (아우트리거 펼침 양호함) 	[기술지도요원 강조사항] - 붐 인출 시에는 허용 작업반경 및 허용하중을 준수할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조 (고소작업대 설치 등의 조치) [차량탑재형 고소작업대 사용 작업 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조 (차량계 하역운반기계-전도 등의 방지)] - 차량계 작업계획서 작성 및 비치할 것 - 아우트리거 적정 확장, 깔판 설치 등 지내력 확보 - 지반의 부동침하 및 갓길 붕괴를 방지하기 위한 조치를 해야한다.	가능성 (1) 중대성 (1)  낮음(1) 필요에 따라 개선 조치완료

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
학교내	작업반경 내 차량 및 통행인 접근 시 협착재해위험 (유도신호수 배치 양호함) 	[기술지도요원 강조사항] - 작업장 주변에 라바콘, 안전띠 등을 설치하여 접근금지 조치하고 유도신호수를 배치할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조 (신호)] - 사업주는 다음 각 작업을 하는 경우 일정한 신호방법을 정하여 신호하도록 하여야 하며, 운전자는 그 신호에 따라야 한다. - 전도 등의 방지 및 하역운반기계등에 접촉되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에는 근로자를 출입시켜서는 안되는 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업. - 차량계 건설기계에 접촉되어 근로자가 부딪힐 위험이 있는 장소에 근로자를 출입시켜서는 안되는 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업.	가능성 (1)
			중대성 (1)
			 낮음(1) 필요에 따라 개선
			조치완료
학교내	가지치기 잔목 정리작업 근로자 낙하물에 의한 협착재해위험 (안전모 착용 양호함) 	[기술지도요원 강조사항] - 근로자는 안전모를 반드시 착용하고 턱끈조임 준수할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 (보호구의 지급 등)] - 사업주는 다음 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 해야 한다. - 물체가 떨어지거나 날아올 위험, 근로자가 추락할 위험이 있는 작업: 안전모. - 높이, 깊이 2m 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업: 안전대. - 물체의 낙하·충격, 물체에의 끼임, 감전, 정전기의 대전에 의한 위험이 있는 작업: 안전화.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			조치완료

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책


다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 수목 가지치기공사	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
수목 가지치기공사	차량탑재형 고소작업차 작업 시 전도 및 추락재해위험	[기술지도요원 강조사항] - 고소작업대 탑승작업자는 안전모와 함께 안전대를 착용하고 안전대를 안전대 부착 설비에 체결하고 작업할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조(고소작업대 설치 등의 조치) [차량탑재형 고소작업대 사용 작업 안전사항] - 근로자가 안전모·안전대 등의 보호구를 착용하도록 할 것 - 차량계 작업계획서 작성 및 비치할 것 - 작업대 측면 및 정면 난간대 해체 금지 - 아웃트리거 적정 확장, 깔판 설치 등 지내력 확보 - 작업대를 올린 상태에서 근로자를 태우고 이동하지 말 것. - 작업대의 붐대를 상승시킨 상태에서 탑승자는 작업대를 벗어나지 말 것. - 사용 중지 상태 시 작업대를 가장 낮게 내릴 것	가능성 (3)
			중대성 (3)
			 높음(9) 즉시 개선
수목 가지치기공사	가지치기 체인톱 사용 시 베임 재해위험	[기술지도요원 강조사항] - 체인브레이크, 체인잡이, 후방보호가드, 안전 스톱클레버, 체인보호집 등 안전장치 작동상태를 확인 후 사용할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제97조(볼트·너트의 풀림 방지)] - 사업주는 기계에 부착된 볼트·너트가 풀림 위험을 방지하기 위하여 적정하게 조여져 있는지를 수시로 확인하는 등 조치를 하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
---	--

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	- 위험성평가 이렇게 하세요!	
	제공수(종류)	1	교육인원 1
	교육내용	- 위험성평가는 원 · 하청 안전보건관계자가 함께 협의체 회의를 겸한 월-주-일 단위의 일상화된 안전활동 (위험성평가 표 작성-위험성평가 회의-이행확인-교육, TBM 전파) - 위험성평가 결과를 근로자에게 공유 - 모든 과정은 기록, 보관해야 함	

장비

사진	내용			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	공구보관실(지하1층)
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0ppm	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	공구보관실(지하1층)
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	조도계	측정 장소	공구보관실 (지하1층)
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	128Lux	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	절연저항측정기	측정 장소	공구보관실 (지하1층)
	측정 기준	1.0MΩ 이상		
	측정값	무한대MΩ	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-01~2026-04-13	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐