

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서


담 당	검 토	승 인

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	2026년 북부지역본부 국립공원 숲 결 혼식장 조성사업(조경)	사업장관리번호 (사업개시번호)	22981164946 (92601982987)
	공사기간	2026-03-13 ~ 2026-06-10	공사금액	301,214,880 원
	책임자	최정열	연락처 (이메일)	010-5298-3832 (ecojeil@naver.com)
	주소	서울 도봉구 도봉산길 86(도봉동)		

본사	회사명	제일종합조경(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-0336837 (229-81-16494)
	면허번호	강남-13-17-01	연락처	02-574-8533
	주소	서울 강남구 논현로18길 11		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-28
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	25%
횟수	(3) 회차 / 총 (6) 회	담당 요원	윤병선
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 최정열 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 데크 설치, 돌쌓기 작업 / 작업인원 : 8명 건설기계장비 : 굴착기 / 유해 위험기구 : 목재가공용 동근톱 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해발생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 굴착기 후크 해지장치 미설치로 인한 낙하 위험 2) 장비 사용 작업구간 신호수, 유도원 미배치로 인한 협착 위험 3) 굴착기 유류 물질안전보건자료 미게시		

전경사진



3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-14	현장 내	굴착기 후크해지장치 미설치로 인한 자재 양중, 운반 시 낙하 위험	[기술지도요원 강조사항] - 굴착기를 사용하여 자재 운반, 양중 등 작업 시 후크해지장치 설치 후 작업 - 장비 정격하중에 따른 작업계획서 작성 및 이행 - 중량물 취급 운반 작업계획서 작성, 게시, 보관 - 위험성평가 실시 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의5(굴착기-인양작업 시 조치)] - 사업주는 다음 각 호의 사항을 모두 갖춘 굴착기의 경우에는 굴착기를 사용하여 화물 인양작업을 할 수 있다. - 굴착기의 퀵커플러 또는 작업장치에 달기구(혹, 걸쇠 등을 말한다)가 부착되어 있는 등 인양작업이 가능하도록 제작된 기계일 것 - 굴착기 제조사에서 정한 정격하중이 확인되는 굴착기를 사용할 것 - 사업주는 굴착기를 사용하여 인양작업을 하는 경우 굴착기 제조사에서 정한 작업설명서에 따라 인양할 것 - 사업주는 굴착기를 사용하여 인양작업을 하는 경우 사람을 지정하여 인양작업을 신호하게 할 것 - 사업주는 굴착기를 사용하여 인양작업을 하는 경우 인양물과 근로자가 접촉할 우려가 있는 장소에 근로자의 출입을 금지시킬 것 - 사업주는 굴착기를 사용하여 인양작업을 하는 경우 인양 대상 화물의 무게는 정격하중을 넘지 않을 것	
2026-04-14	현장 내	굴착기 사용 시 작업구간 통제 및 유도원 미배치로 인한 근로자 협착 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업구간 신호수, 유도원 배치 철저 - 장비 후방카메라, 경고음 등 작동유무 상태 확인 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2(굴착기-충돌위험 방지조치)] - 사업주는 굴착기에 사람이 부딪히는 것을 방지하기 위해 후사경과 후방영상표시장치 등 굴착기를 운전하는 사람이 좌우 및 후방을 확인할 수 있는 장치를 굴착기에 갖춰야 한다. - 사업주는 굴착기로 작업을 하기 전에 후사경과 후방영상표시장치 등의 부착상태와 작동 여부를 확인해야 한다.	

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-14	현장 내	굴착기 유류 보관 방법 불량(물질안전보건자료 미게시 등)	[기술지도요원 강조사항] - 굴착기 유류는 위험물저장소 내 보관 요망 - 보관 시 물질안전보건자료 및 경고표지 게시 ----- [산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육)] - 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 고용노동부령에 따라 작성하였거나 제공받은 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업과정별로 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 물질안전보건자료대상물질의 관리 요령을 게시하여야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.	

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

유해 · 위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
해당사항 없음			

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1.	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

자료배포

해당사항 없음



장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

☑ 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

☑ 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

☑ 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

☁ 강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

⚡ 태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

🌡 기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 · 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 · 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 · 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐