

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	서울특별시 교육청 세명컴퓨터고등학교	사업장관리번호 (사업개시번호)	11182008730 (92603430227)
	공사기간	2026-03-30 ~ 2026-05-28	공사금액	283,297,350 원
	책임자	유대현	연락처 (이메일)	010-7556-7564 (ysp951@hanmail.net)
	주소	서울시 은평구 통일로92가길 33		

본사	회사명	호국종합건설(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101110420763 (212-81-07793)
	면허번호	97-2445	연락처	02-333-8818
	주소	서울 은평구 통일로92가길 33		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-18
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	10%
횟수	(1) 회차 / 총 (4) 회	담당 요원	김재열 
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-7746-7147
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 유대현 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	출력인원: 10 작업내용 : 외벽철거, 폐기물반출 향후작업 : 굴착, 매트타설, 철골		

전경사진



HTS 한국종합안전(주)

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
최초 기술지도				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법								
상			높음			3			대			사망(장애 발생)			3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능			2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험			1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
교실 벽체 철거 구간	고소작업대 사용시 작업대 3명 탑승하여 차량의 전도 및 근로자 추락재해 발생 위험 	[기술지도요원 강조사항] 고소작업대 사용시 작업대에 2명 이하의 인원이 탑승하여 작업하도록 관리 바랍니다. (고소작업대 제원표 확인하고, 작업대 정격 탑승인원(2명) 확인 후 작업하기 바랍니다. 최대 적재중량 준수 바랍니다. 작업대 상승 상태에서 안전난간을 닫고 작업하거나, 작업대 밖으로 나가서 작업하는 경우가 발생하지 않도록 관리 바랍니다. 작업대 탑승 근로자의 안전모, 안전화 등 보호구 착용상태는 적합하였으며, 안전대 걸이시설 설치하여 각 근로자가 안전대 착용하고, 추락방지대책 준수하여 작업 실시 하였습니다. 지속적인 감독 바랍니다. ----- * 차량탑재형 고소작업대 작업 시 안전대 미착용으로 근로자 추락 위험 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조 (고소작업대 설치 등의 조치) [차량탑재형 고소작업대 사용 작업 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조 (고소작업대 설치 등의 조치)] [차량탑재형 고소작업대 작업 시 안전대를 착용 할 것.] - 사업주는 고소작업대를 이동하는 경우에는 다음 각 사항을 준수하여야 한다. - 사업주는 고소작업대를 사용하는 경우에는 다음 사항을 준수하여야 한다. - 차량탑재형 고소작업대 작업 시 안전대를 착용하고 안전고리를 체결 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
1, 2층 해체작업구 간(학교 교실 및 복도 구간)	해체작업구간 휨스 설치하였으나, 출입 문 열림상태로 인한 타 근로자, 혹은 교 직원 접근시 낙하 및 추락재해 발생 우 려 	[기술지도요원 강조사항] 해체작업구간 하부는 낙하물에 의해서 근로자 및 학교 임직원, 학생의 낙하재 해 우려가 있습니다. 또한 상부 해체구 간에는 벽체 해체로 인해서 단부가 발 생함으로 인해서 근로자 및 학교 임직 원, 학생의 추락재해 발생 우려가 있습 니다. 현재 가벽설치하고, 출입문 설치하여 관리하고 있으나, 시건조치를 실시하지 않음으로 인해서 근로자와 타 인원의 접근이 가능합니다. 따라서 작업시 혹 은 작업후 시건조치 실시하고, 접근금 지 표지 설치하여 타 인원의 접근을 예 방 하기 바랍니다. ----- * 차량계 건설기계 작업 시 작업반경 내에 근로자 출입금지 미조치로 충돌,협착 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조 (작업장-출입의 금지 등)] [차량계 건설기계 작업 시 작업반경 내에 근로자를 출입금지를 할 것] - 사업주는 다음 각 작업, 장소에 울타리 를 설치하는 등 관계 근로자가 아닌 사 람의 출입을 금지해야 한다. - 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 ----- 즉시 이행가능
학교 해체작업 구 간 (통로)	고소작업대 사용시 차량의 통행 및 보행 자의 접근이 가능함으로 	[기술지도요원 강조사항] 고소작업대 사용시 작업대 하부로는 낙 하물이 발생할 수 있으며, 보행자 및 차량이동간 장비와의 충돌이 발생 할 수 있습니다. 따라서 고소작업대 작업 계획서 작성시 작업지휘자 및 신호수 지정하고, 지정된 작업지휘자와 신호수 를 배치하여 차량 및 보행자의 접근을 통제하여 관리 바랍니다. ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 * 교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규 칙 별표 1(공사구간 교통관리 및 안전시 설 설치기준) [공사구간 교통관리 및 안전시설 사항] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 신호수 및 유도자를 작업 전에 배치하여 근로자 충돌 방지 - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 ----- 즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	현장 즉시 시정조치 실시하여 고소작업대 작업대에 2명 탑승하여 작업하고, 교육 실시
	위험구간 출입문 시건조치 실시하여 타 인원의 접근 통제

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 굴착	4.	7.
	2. 매트타설	5.	8.
	3. 철골반입 및 설치	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
굴착	굴착 작업시 굴착구배 및 흙막이 미설치로 인한 붕괴 등 재해 우려	[기술지도요원 강조사항] 굴착작업시 굴착구배를 준수하고, 흙막이 설치하여 토사의 붕괴에 의한 재해 예방하기 바랍니다. 굴착단부 발생에 의한 추락위험구간 안전난간대 2단 설치하고, 경고표지 부착하여 추락재해 예방 바랍니다. ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제339조(굴착면의 붕괴 등에 의한 위험방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제338조(굴착작업 사전조사 등)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제340조(굴착작업 시 위험방지)] - 사업주는 굴착작업을 할 때에 토사등의 붕괴 또는 낙하에 의한 위험을 미리 방지하기 위하여 다음사항을 점검해야 한다. - 작업장소 및 그 주변의 부석·균열의 유무. - 사업주는 지반 등을 굴착하는 경우 굴착면의 기울기를 고용노동부령 굴착면의 기울기 기준에 맞도록 해야한다. - 건설기준에 맞게 작성한 설계도서상의 굴착면의 기울기를 준수하거나 흙막이 등 기울기면의 붕괴 방지를 위하여 적절한 조치를 한 경우에는 그렇지 않다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
매트타설	타설차량 진출입시 보행자, 학교 직원과 충돌 재해 우려	[기술지도요원 강조사항] 믹서트럭 및 펌프카 진입, 작업시 작업지휘자 지정하고, 보행자와 차량의 접근을 통제 하기 바랍니다. 건설기계 작업계획서를 마련하고, 협착, 충돌, 추락 등에 대한 예방대책을 마련하여 작업하기 바랍니다. ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제10절 제5관 (화물자동차) * 교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙 별표 1(공사구간 교통관리 및 안전시설 설치 기준) [공사구간 교통관리 및 안전시설 사항] [화물자동차 안전사항] - 공사장 교통통제 정차에 따를 것 - 차량유도원 배치할 것(안전장구, 반사장비 휴대(60~90m 전방)) - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 유도자를 배치할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
철골반입 및 설치	철골양중 및 작업시 근로자 추락재해 예방 바랍니다.	[기술지도요원 강조사항] 철골상부 작업시 근로자의 추락재해 위험이 있습니다. 철골양중전 빔브랏켓 등을 이용하여 안전대 걸이시설 설치하고, 근로자 안전대 착용하여 추락재해 예방 바랍니다. 철골설치구간 작업발판 설치하고, 추락방지망 설치하여 근로자 추락재해 예방 바랍니다. ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제380조(철골조립 시의 위험방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제381조(철골작업-승강로의 설치)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추락-안전대의 부착설비 등)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소또는 기계·설비·선박블록 등에서 작업을 할때 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 추락방호망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치지점까지의 수직거리는 10m를 초과하지 아니할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등		** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	주요 사고사례 전파교육 OPS	
	제공수(종류)	2	교육인원 2 (현장소장, 작업반장)
	교육내용	추락 및 화재사고 관련 사고사례 전파교육	

장비

사진	내용		
	장비명	산소농도측정기	측정 장소 2층 작업구간
	측정 기준	18%이상 23.5%미만	
	측정값	20.9%	적합 여부 적합
	비고		
	장비명	가스농도측정기	측정 장소 2층 작업구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만	
	측정값	0ppm	적합 여부 적합
	비고		
	장비명	조도계	측정 장소 2층 복도구간
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상	
	측정값	990Lux	적합 여부 적합
	비고		

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망



강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**



태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**



기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐