

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	경원선 왕십리~청량리간 한천천교 등 6개소 교량보강공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	21981145586 (92515654347)
	공사기간	2025-12-29 ~ 2026-11-13	공사금액	1,168,567,389 원
	책임자	최상하	연락처 (이메일)	010-8942-7584 (grow1917@hanmail.net)
	주소	서울시 도봉구 도봉로 884(도봉동)		

본사	회사명	(주)선보건설	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101111087588 (219-81-14558)
	면허번호	송파-02-03-05	연락처	02-470-6914
	주소	서울 송파구 올림픽로47길 19		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-27
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	10%
횟수	(5) 회차 / 총 (20) 회	담당 요원	윤병선
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 최상하 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 거더 그라인딩, 면갈이 작업 / 작업인원 : 14명 건설기계장비 : 고소작업대 / 유해 위험기구 : 휴대용 연삭기 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해발생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 시저형 고소작업대 사용 시 거더와 근로자간의 협착 위험 2) 차량탑재형 고소작업대 탑승 작업자 안전고리 미체결로 인한 추락 위험 3) 휴대용 연삭기 사용 시 날접촉 방호덮개 미설치로 인한 베임 위험		

전경사진



3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-13	현장 내	시저형 고소작업대의 과상승방지봉 미인장 상태에서 작업 중 거더와 근로자 협착 위험	[기술지도요원 강조사항] - 과상승방지봉 60cm 이상 확보 요망 - 작업 전 리미트스위치 작동유무 확인 철저 - 작업구간 내 신호수 및 유도원 배치 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조(고소작업대 설치 등의 조치) [시저형 고소작업대 안전사항] - 근로자가 안전모·안전대 등의 보호구를 착용하도록 할 것 - 차량계 작업계획서 작성 및 비치할 것 - 작업대 측면 및 정면 난간대 해체 금지 - 아웃트리거 적정 확장, 깔판 설치 등 지내력 확보 - 이동통로의 요철상태 또는 장애물의 유무 등을 확인할 것 - 조작반 스위치는 눈으로 확인할 수 있도록 방향표시할 것	
2026-04-13	현장 내	차량 탑재형 고소작업대 탑승 시 근로자 안전고리 미체결 상태에서 작업 중 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 차량탑재형 고소작업대 탑승 작업자 안전고리 체결 후 작업 - 작업지휘자, 신호수, 유도원 배치 - 작업 전 장비 사용 작업계획수립 및 작성, 이행 - 위험성평가 실시 ----- * 차량탑재형 고소작업대 작업 시 안전대 미착용으로 근로자 추락 위험 [차량탑재형 고소작업대 작업 시 안전대를 착용 할 것.] - 차량탑재형 고소작업대 작업 시 안전대를 착용하고 안전고리를 체결 할 것. - 차량탑재형 고소작업대 작업 시 신호수 및 유도자를 배치하여 신호에 맞게 작업 할 것.	

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-13	현장 내	휴대용 연삭기 사용 중 날접촉 방호 덮개 미설치로 인한 베임 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업전 시운전을 통한 작동유무 상태 확인 - 연삭숫돌의 날접촉 방호덮개 설치 - 근로자 안전모, 보안경 등 필수 보호구 착용 철저 - 불꽃 비산 방향으로 불티비산방지조치 및 소화기 비치 후 작업 진행 - 작업 시 연삭숫돌의 측면 사용 금지 및 올바른 자세에서 작업 실시 ----- [핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전대책] - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구 착용 - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 케이블의 피복손상 유무 확인 - 작업장 상황에 맞는 조명 유지 - 누전차단기 경유 및 플러그, 콘센트 접지 사용 - 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설치	

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

유해 · 위험장소	유해 · 위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
해당사항 없음			

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1.	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

자료배포

해당사항 없음



장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성**, 최근 국내 영향 태풍은 증가세

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐