

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
최대식		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	A-PJT 홍보 라운지 설계 및 축조 공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	22081381096 (92503295247)
	공사기간	2025-03-21 ~ 2027-05-21	공사금액	1,281,500,000 원
	책임자	박광옥	연락처 (이메일)	010-6392-1288 (kwangock.park@ewai.co.kr)
	주소	서울 강남구 언주로173길 18 (신사동)		

본사	회사명	(주)이웨이	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-1325201 (220-81-38109)
	면허번호	강남-98-01-28	연락처	02-553-6089
	주소	서울 강남구 언주로171길 16		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-13
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	55%
횟수	(6) 회차 / 총 (13) 회	담당 요원	최우식 최대식
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-5134-6309
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 박광옥 / 서명 최우식) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 내부인테리어작업(경량,목공작업) / 작업인원 : 11명/ 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 말비계, 고속절단기 등 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해방생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 이동식 사다리 사용 중 아웃트리거 설치 미흡으로 인한 전도, 추락 위험 2) 고속절단기 사용 중 불티로 인해 화재 위험 3) 이동식 비계 안전난간 미설치 등으로 인한 추락 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☒	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-10 (2026-04-13)	내부	이동식 비계 아웃트리거 설치하였지만 상태 미흡으로 인한 전도, 근로자 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 이동식 비계 아웃트리거 설치 시 정상적인 상태로 설치하여 추락 및 전도사고를 예방 할 것 ----- * 이동식 비계 설치 시 안전규칙 [이동식 비계 아웃트리거, 안전난간, 작업발판 설치] - 이동식 비계를 사용 할 경우 아웃트리거를 설치하여 전도를 방지할 것. - 이동식 비계 최상단에서 작업하는 경우 안전난간을 설치하여 추락을 예방할 것. - 작업발판 상단에 다른 발판 등을 설치하여 작업하지 않도록 할 것.	이행
2026-04-10 (2026-04-13)	내부	이동식 사다리 아웃트리거 미설치, 2인1조 작업 미이행으로 인한 전도 또는 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 설치 준수, 2인1조 작업하여 전도 및 추락사고를 예방 할 것 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용으로만 사용할 것. - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리 (안전난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	이행

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-10 (2026-04-13)	내부	목재 가공용 원형톱 사용시 접촉에 의한 근로자 재해 우려 예방 상태 양 호 	[기술지도요원 강조사항] 목재가공용 동근톱의 방호장치 설 치상태 양호 ----- * 목재가공용 기계(동근톱기계)에 톱 날접촉 예방장치 설치 [목재가공용 동근톱기계에 톱날접촉 예방장치 설치] - 목재가공용 동근톱기계에 톱날접촉 예방장치를 설치 할 것 - 근로자의 손에 밀착이 잘되는 가죽 장갑 등과 같이 손이 말려 들어갈 위험이 없는 장갑을 사용하도록 할 것.	이행

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
내부	이동식 사다리 아웃트리거 미설치, 개인 보호구 미착용 및 최상단 담단 작업 으로 전도 또는 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 시 2인1조 작업 준수, 아웃트리거 설치, 최상단 사용금지 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지한다.] - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용으로만 사용할 것. - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리(안전 난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능
내부	작업장 내 바닥 정리정돈 미흡으로 인한 이동 중 전도 위험 	[기술지도요원 강조사항] 작업장 내 바닥 정리정돈 실시, 전도 예방할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(작업장-전도의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제4조(작업장의 청결)] - 사업주는 근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지해야 한다. - 사업주는 제품, 자재, 부재 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 해야 한다. - 사업주는 근로자가 작업하는 장소를 항상 청결하게 유지·관리하며, 폐기물은 정해진 장소에만 버려야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (1)
			 낮음(2) 필요에 따라 개선 즉시 이행가능

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
내부	벽면 부착형 콘센트 노출되어 근로자 접촉 시 감전 위험 	[기술지도요원 강조사항] 벽면 부착형 콘센트 노출로 인한 감전 위험이 있으므로 반드시 방호조치 실시 할 것 ----- * 분전반 또는 전기 기계,기구 사용시 접지 상태 확인 * 절연콘센트 사용 전 콘센트 설치상태 및 절연상태 확인 [사용, 작업 전 절연콘센트 설치 상태 및 절연상태 확인 할 것.] [전기 기계,기구 사용시 분전반 또는 전열 콘센트 등 접지 상태 확인] - 절연콘센트를 사용하여 작업 하기 전 절연콘센트가 벽면 또는 적절한 설치 장소에 설치 되어있는지 확인할 것. - 벽면 절연콘센트는 공사 중 벽면에 이탈되어 있는 경우가 빈번하기 때문에 항상 벽면에 설치 되어있는지 확인하고 그렇지 않은 경우, 담당자(관리자 또는 책임자)에게 보고하여 조치 후 사용, 작업 할 것. - 해당 절연콘센트는 현재 단선상태이지만 추후 활선상태가 될 때, 근로자 감전 위험이 있으므로 제거하고 절연테이프 등으로 절연조치를 실시 할 것. - 접지 조치가 되지 않았을 경우 작업을 중지 하고 접지를 연결 할 것. - 전기 기계,기구 사용 전 접지상태를 확인 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (1)
			 낮음(2) 필요에 따라 개선 즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 내부목공작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
내부목공작업	이동식 비계 안전난간 미설치로 인해 근로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 비계 안전난간 설치 및 아웃트리거 설치하여 전도 및 추락사고 예방 ----- * 이동식 비계 설치 시 안전규칙 [이동식 비계 아웃트리거, 안전난간, 작업발 판 설치] - 이동식 비계 최상단에서 작업하는 경우 안 전난간을 설치하여 추락을 예방할 것. - 이동식 비계를 사용 할 경우 아웃트리거를 설치하여 전도를 방지할 것. - 작업발판 상단에 다른 발판 등을 설치하여 작업하지 않도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
내부목공작업	목공 가공용 원형톱 사용시 겹 촉에 의한 근로자 재해 우려	[기술지도요원 강조사항] 톱날접촉예방장치를 설치하여 톱날사용 작 업시 근로자 재해 예방 바랍니다. ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제105조, 제106조(동근톱기계) [동근톱기계 안전사항] - 목재가공용 동근톱기계에는 톱날접촉예방장 치를 설치할 것 - 피복 손상 및 노출 주의 할 것 - 목재가공용 동근톱기계에 분합날 등 반발예 방장치를 설치할 것 - 주변 정리정돈할 것 - 근로자 보호구(보안경, 방진마스크 등) 착 용할 것 - 면장갑 착용 금지할 것 - 작업전 안전 교육 실시	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
내부목공작업	이동식 사다리 아웃트리거 미설치, 2인1조 작업 미이행으로 인한 전도 또는 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 시 2인1조 작업 준수 및 아웃트리거 설치 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용으로만 사용할 것. - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리(안전난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

장비

사진 	내용			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	내부
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			

기타

사진 	내용	
	지원사항	12대 사망사고 기인물(이동식 사다리)
	구체적 사항	*이동식 사다리 이용 시 아웃트리거를 설치하여 전도위험을 예방 할 것. *2인1조 작업을 준수하여 작업하여 전도, 비상시 위험상황을 예방 할 것. *작업 시 공구이탈방지끈 등을 사용하여 공구나 자재등이 낙 하하지 않도록 예방 할 것. *최상단 발판을 사용하여 작업 하지 않도록 할 것. *가급적 승강용으로만 사용하고 중작업이상일 경우 이동식비 계, 안전난간사다리 등을 이용할 것. *개인보호구를 착용 작업
	비고	

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2025-03-21~2026-04-13	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐