

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
최우식		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	대통령경호처 시설개선 공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	67681018056 (92603606567)
	공사기간	2026-04-06 ~ 2026-06-04	공사금액	134,799,620 원
	책임자	강일용	연락처 (이메일)	010-3288-7210 (leader002@daum.net)
	주소	서울 용산구 서빙고로51길 12		

본사	회사명	(주)리더스디자인그룹	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-7424354 (676-81-01805)
	면허번호	성동21-01-03	연락처	
	주소	서울 성동구 연무장13길 4-1		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-23
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	20%
횟수	(2) 회차 / 총 (4) 회	담당 요원	최우식 최우식
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-5134-6309
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 강일용 / 서명 강일용) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 타일작업 / 작업인원 : 2명 / 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 휴대형 연삭기 유해위험물질 : 타일부착용용 에폭시 / 산업재해방생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 휴대형 연삭기 사용 시 방호장치 미설치로 인한 절단, 베임 위험 2) 중량물 운반 중 2인1조 작업 미준수 등으로 인한 근골격계 질환 위험 3) 내부 분진에 의한 호흡기 질환 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-07 (2026-04-23)	내부	이동식 사다리 사용시 아웃트리거 및 2인1조 작업 미이행으로 인해 근로자 추락, 전도 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 중 아웃트리거 미설치, 2인1조 작업 미준수로 인한 전도 및 추락 사고 위험 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용으로만 사용할 것. - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리 (안전난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	해당 작업 종료
2026-04-07 (2026-04-23)	내부	철거 작업 중 개인보호구(안전모, 보안경, 방진마스크 등) 미착용으로 근로자 맞음, 호흡기 질환 위험, 눈손상 위험	[기술지도요원 강조사항] 작업 전 개인보호구(안전모, 방진마스크, 보안경 등) 지급 및 착용 상태 점검하여 재해를 예방할 것 ----- * 개인보호구(안전모, 보안경, 방진마스크 등) 미착용으로 근로자 맞음, 호흡기 질환 위험 [작업 전 개인보호구 지급 및 착용 상태 등을 확인 할 것.] - 안전모 - 작업조건에 맞는 안전모 착용 및 턱끈 착용 상태 확인 - 보안경 - 상부작업 및 불꽃발생 작업, 먼지발생 작업 시 보안경 착용 - 안전화 - 작업조건에 맞는 안전화 착용 - 방진마스크 - 특급,1급,2급 등 작업조건에 맞는 마스크 착용 할 것.	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-07 (2026-04-23)	내부	중량물 취급 작업(인력운반)시 지속적인 작업으로 인해 근골격계 질환 위험 	[기술지도요원 강조사항] 중량물 운반 시 가급적 2인1조 작업 준수하여 근골격계 질환, 전도된 물체에 의한 깔림 사고 예방 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제66조(근골격계부담작업-통지 및 사후 조치)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제66조(근골격계부담작업-유해성 등의 주지)] - 근로자는 근골격계부담작업으로 인하여 운동범위의 축소, 쥐는 힘의 저하, 기능의 손실 등의 징후가 나타나는 경우 그 사실을 사업주에게 통지할 수 있다. - 사업주는 근골격계부담작업으로 인하여 운동범위의 축소, 쥐는 힘의 저하, 기능의 손실등의 징후가 나타난 근로자에 대하여 의학적 조치를 하고 필요한 경우에는 작업환경 개선에 따른 작업환경 개선 등 적절한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 다음 각 사항을 근로자에게 알려야 한다. - 근골격계부담작업의 유해요인. - 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법. - 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항. - 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 3년마다 다음 각 사항에 대한 유해요인조사를 하여야 하는 것과 유해요인 조사 하는 것에 따른 유해요인 조사 및 그 결과, 유해요인 조사 방법 등에 따른 조사방법 등을 해당 근로자에게 알려야 한다.	이행

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			구분			위험성 수준		개선방법
가능성(빈도)			중대성(강도)					
상	높음	3	대	사망(장애 발생)	3	6~9	높음	즉시 개선
중	보통	2	중	업무복귀 및 완치 가능	2	3~4	보통	개선
하	낮음	1	소	아차사고 초래 위험	1	1~2	낮음	필요에 따라 개선

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
내부	휴대형 연삭기 사용 시 방호장치(덮개) 미설치, 불티비산방지포 미설치로 인해 작업 중 근로자 절단, 베임, 화재 위험	[기술지도요원 강조사항] 휴대형 연삭기 사용 시 반드시 방호장치 설치 확인하여 절단 및 베임사고 예방 작업자 개인보호구 착용하여 비산되는 먼지 등에 의한 눈손상 등 위험 예방 ----- * 휴대형 연삭기 사용 시 방호장치(덮개) 설치 [휴대형 연삭기의 방호장치(덮개) 설치] - 휴대형 연삭기 사용 시 근로자는 보안경 등 알맞은 개인보호구를 착용 시킬 것. - 충전용을 제외한 휴대형 연삭기의 전선이 지면에 떨어져서 설치되도록 할 것. - 휴대형 연삭기의 방호장치(덮개)를 부착하여 사용하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
내부	화학물질 취급 작업 전 물질안전보건교육 미 실시 등으로 인한 화재, 폭발 위험 	[기술지도요원 강조사항] 화학물질 취급 전 msds교육 및 게시하여 화학적 사고를 예방 할 것 ----- [산업안전보건법 제115조(물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표시)] [산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육)] - 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 고용노동부령에 따라 작성하였거나 제공받은 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업공정별로 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 물질안전보건자료대상물질의 관리 요령을 게시하여야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. - 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 자는 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 이를 담은 용기 및 포장에 경고표시를 하여야 한다. - 다만, 용기 및 포장에 담는 방법 외의 방법으로 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 경우에는 고용노동부장관이 정하여 고시한 바에 따라 경고표시 기재 항목을 적은 자료를 제공하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 타일작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
타일작업	폐기물 상차 중 작업구간 내에 근로자 출입으로 폐기물 낙하로 인해 근로자 맞음사고 위험	[기술지도요원 강조사항] 폐기물 처리공간 출입금지 조치, 작업 중 보호구 착용하여 재해예방 할 것 ----- * 출입금지 웬스 설치, 표지판 설치 등 작업 외 일반인(보행자) 출입금지 조치 상태 양호 * 작업장 내에 관계근로자 외 출입 미조치로 인하여 충돌, 협착, 맞음 위험 [작업장 내에 관계근로자 외 출입을 금지 할 것.] [출입금지 웬스 설치, 출입금지 표지판 등을 설치하여 출입금지 조치 할 것.] - 웬스 등 울타리를 설치하여 작업에 관계되 지 않은 근로자의 출입을 금지 할 것. - 감시자를 배치하여 출입을 통제 할 것. - 출입금지 웬스를 설치하여 작업 외 근로자, 일반인 출입을 금지 할 것. - 작업장 외부에 감시자를 배치하여 출입금지 조치를 실시할 것. - 출입금지 표지판, 공사안내 표지판 등을 설 치하여 출입을 금지할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
타일작업	개인보호구(안전모, 보안경, 방 진마스크 등) 미착용으로 근로 자 맞음, 호흡기 질환 위험, 눈 손상 위험	[기술지도요원 강조사항] 개인보호구 지급 및 착용 상태 점검 조건에 맞는 개인보호구 지급할 것 ----- * 개인보호구(안전모, 보안경, 방진마스크 등) 미착용으로 근로자 맞음, 호흡기 질환 위 험 [작업 전 개인보호구 지급 및 착용 상태 등을 확인 할 것.] - 안전모 - 작업조건에 맞는 안전모 착용 및 턱끈 착용 상태 확인 - 보안경 - 상부작업 및 불꽃발생 작업, 먼지 발생 작업 시 보안경 착용 - 안전화 - 작업조건에 맞는 안전화 착용 - 방진마스크 - 특급,1급,2급 등 작업조건에 맞는 마스크 착용 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
타일작업	이동식 사다리 사용시 아웃트리거 및 2인1조 작업 미이행으로 인해 근로자 추락, 전도 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 시 2인1조 작업, 아웃트리거 설치, 최상단 작업 금지하여 추락 사고를 예방 할 것 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리(안전난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용으로만 사용할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
타일작업	말비계 작업발판 위에 자재 등을 올려두고 사용 시 근로자 전도, 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 말비계 사용 작업 중 추락 위험이 있으므로 반드시 작업발판 정리, 개인보호구 착용할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계) [말비계 안전사항] - 지주부재 하단에는 미끄럼 방지장치를 할 것 - 지주부재 수평면의 기울기를 75도 이하로 할 것 - 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것 - 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것 - 높이가 2m를 초과하는 경우 작업발판의 폭을 40cm 이상으로 할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등		** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	12대 사망사고 기인물	
	제공수(종류)		교육인원
	교육내용	1.시스템 비계 사용 작업 시 안전대, 안전모 착용 및 안전고리 체결 후 작업 2. 지붕 작업 시 안전대 착용 및 안전대 부착설비에 안전고리 설치 후 작업 3. 비계,작업발판 임의 해체 금지, 작업지휘자 배치하여 작업 전 수시 점검, 확인 4. 이동식 사다리,이동식비계,달비계,말비계 등 작업 시 아웃트리거, 안전난간 설치 후 작업 5. 차량계 건설기계 작업 시 유도자배치 6. 차량계 건설기계 작업장 내 출입통제 실시 하여 관계근로자 외 출입금지조치	

장비

사진	내용			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	내부
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-06~2026-04-23	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐