

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	3층 외래 이전 공사(건축)	사업장관리번호 (사업개시번호)	12986545006 (92601349337)
	공사기간	2026-02-25 ~ 2026-04-25	공사금액	850,000,000 원
	책임자	박성훈	연락처 (이메일)	010-9224-8723 (handong@handongcnm.com)
	주소	서울시 노원구 동일로 1342(상계동)		

본사	회사명	주식회사한동건설	법인등록번호 (사업자등록번호)	131111-0270692 (129-86-54500)
	면허번호	10-3823	연락처	0317111815
	주소	경기도 성남시 수정구 위례서일로 12 우남이타워프라자 601호 (창곡동)		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-28
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	45%
횟수	(4) 회차 / 총 (4) 회	담당 요원	윤병선
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622

현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 박성훈 / 서명 )		
	☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		

기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 도장 및 데코타일 설치 작업 / 작업인원 : 10명 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 해당없음 유해위험물질 : 페인트, 토치(가스) / 산업재해발생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 토치 사용 시 소화기 미비치로 인한 응급상황 시 대처 미흡 2) 말비계 사용 시 낙상경보장치 미설치 및 작업발판 폭 미확보로 추락 위험 3) 페인트 등 물질안전보건자료 및 경고표지 미게시
---------	---

전경사진



3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-02	5층	토치 사용 시 소화설비 미비치로 인한 화재 발생 시 대처 미흡	[기술지도요원 강조사항] - 5층 작업장 내(화기취급 작업구간 등) 소화기 및 방화수 비치 요망 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제245조(화기사용 장소의 화재 방지) [화기장소 안전사항] - 화기를 사용하는 장소에 화재예방에 필요한 설비할 것 - 화기를 사용한 사람은 불티가 남지 않도록 뒤처리를 할 것	
2026-04-02	5층	페인트 등 물질안전보건자료 및 경고표지 미게시로 인한 응급상황 시 대처 미흡	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 해당물질 취급 근로자 물질안전보건자료 교육 실시 - 근로자가 가장 잘 볼 수 있는 위치에 물질안전보건자료 및 경고표지 게시 ----- [산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육)] - 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 고용노동부령에 따라 작성하였거나 제공받은 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업과정별로 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 물질안전보건자료대상물질의 관리요령을 게시하여야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.	

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-02	5층	말비계 사용 시 낙상경보장치 미설치 및 작업발판 폭 미확보로 인한 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업발판 폭 40cm 이상 확보 요망 - 낙상경보장치 설치 및 끝단부 서서 작업 금지(사다리에서 말비계로 바로 이동하는 등 불안정한 행동 금지) [산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계)] - 사업주는 말비계를 조립하여 사용하는 경우에 다음 각 사항을 준수하여야 한다. - 지주부재의 하단에는 미끄럼 방지 장치를 할 것. - 지주부재와 수평면의 기울기를 75도 이하로 할 것. - 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것. - 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 작업발판의 폭을 40cm 이상으로 할 것.	

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

유해 · 위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
해당사항 없음			

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1.	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

자료배포

해당사항 없음



장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐