

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
주 x 세 7		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	방사선보건원 흡수식냉온수기 교체공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	40286098946 (92600767977)
	공사기간	2026-01-30 ~ 2026-06-05	공사금액	1,108,036,880 원
	책임자	김덕수	연락처 (이메일)	010-5040-4240 (gio140708@leesamki.com)
	주소	서울 중구 서소문로38(중림로, 센트럴타워)		
본사	회사명	(주)지오엔지니어링	법인등록번호 (사업자등록번호)	284111-0126289 (402-86-09894)
	면허번호	전북전주2014-10-6	연락처	053-223-7764
	주소	전북특별자치도 전주시 완산구 바우배기2길 17-5		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-28
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	41%
횟수	(6) 회차 / 총 (8) 회	담당 요원	조식 주 x 세 7
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-3878-0827
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 김덕수 / 서명 김덕수) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	1.오늘의 주요공정 : 지하7층 냉온수기 반입 및 설치 中 2. 출역인원 : 11명(관리자2, 작업지휘자1, 작업자8) 3.산업재해발생현황 : 해당없음 4. 현재 공정 內 유해위험요인 1)손상된 후크 해지장치 사용 중 슬링벨트의 이탈 시 낙하 맞음 위험 2)이송용 파이프에 면장갑이 말려 들어가는 경우 손가락 부상 위험 3)아우트리거 없는 사다리 단독 작업 시 떨어짐 위험 4)바닥에 불연포, 불티 비산 방향에 불티비산방지포 미 설치 시 화재 위험 5)장비 등 중량물의 현장 내 소운반 중 무리하게 인력운반 시 근골격계질환 위험 5. 건설기계·장비 : 운반트럭 6. 위험기계·기구 : 핸드 그라인더 외 수공구 7. 유해·위험물질 : 용접봉 외 8. 산업안전보건관리비 : 본사에서 집계 中		

전경사진



3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-21	지하7층	손상된 후크 해지장치 사용 중 슬링 벨트의 이탈 시 낙하 맞음 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업대기 중인 호이스트 달기 체인 및 후크 점검결과 양호한 상태이나, 후크 해지장치는 일부 손상이 확인되고 있음. - 손상된 후크해지장치가 장착된 후크에 슬링벨트 등을 걸고 작업하는 경우 슬링벨트 탈락 시 인양물 낙하에 의한 재해의 위험이 있으므로, - 즉시 손상된 후크 해지장치를 보수 혹은 교체 후 사용하도록 관리자에게 현장 지도함. ----- [운반하역표준안전작업지침 제36조 (점검기준-후크)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제163조(양중기-와이어로프 등 달기구의 안전계수)] - 늘어남, 변형 - 개구부가 원래간격의 5%를 초과하여 늘어난 것은 사용하지 않기. - 경화, 연화 - 장기간 사용에 따른 경화의 의심이 있는 것과 고열에 의해 연화의 의심이 있는 것은 사용하지 않기.	
2026-04-21	지하7층	이송용 파이프에 면장갑이 말려 들어가는 경우 손가락 부상 위험	[기술지도요원 강조사항] - 거대 중량물(약15톤 정도)의 현장 내 소운반/이송 중 굴림용 파이프를 사용하여 천천히 밀고 당기기 하는 작업 중 세심한 주의가 필요한 상황임. - 굴림용 파이프를 바닥에 깔기 중에는 이송 장비보다 한박자 빠르게 굴림용 파이프를 깔도록 하고, - 실오라기 등이 있는 현장갑은 착용을 지양하고, 대신에 밀착장갑/끼임방지장갑 등을 착용하고 작업하도록 할 것. - 작업지휘자가 현장에 상주하여 작업을 관리감독 지휘하고 있으며, 작업자는 작업지휘자의 지휘에 따라 작업을 진행하고 있음. ----- [산업안전보건법 제38조(안전조치)] - 사업주는 기계·기구, 그 밖의 설비에 의한 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위한 필요 조치하기.	

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-21	지하7층	아웃트리거 없는 사다리 단독 작업 시 떨어짐 위험	[기술지도요원 강조사항] - 고소작업대, 작업발판 및 추락방지망 등의 설치가 어려운 협소한 장소에서만 사용 - 이동식 사다리의 최상부 발판 및 그 하단 디딤대에 올라서서 작업하지 않을 것. - 이동식 사다리를 설치한 바닥면에서 높이 3.5미터 이하의 장소에서만 작업할 것 - 이동식 사다리의 넘어짐을 방지하기 위해 아웃트리거를 설치하고 이동식 사다리를 다른 근로자가 지지하여 넘어지지 않도록 할 것 - 반드시 턱끈을 조여 매는 등 안전모를 착용하고, 작업높이가 2m이상인 경우 안전대를 함께 착용하고 작업할 것. - A형 접이식 사다리를 펼쳐 사용하는 경우 오르내리는 이동통로로만 사용할 것(발판 및 디딤대에서 작업금지) - > 이동식 사다리 안전작업지침 참조할 것. - 이동식 사다리는 측면하중에 취약하므로 작업거리가 사다리 중심으로부터 먼 경우 과도하게 몸을 뺄지 않도록 하고, 이 경우 작업자를 사다리에서 내려오도록 한 후 사다리를 적합한 위치에 다시 설치하고 작업하도록 할 것. ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)] - 이동식 사다리의 넘어짐을 방지하기 위해 견고한 시설물에 연결하여 고정, 아웃트리거 설치나 아웃트리거가 붙어있는 이동식 사다리를 설치, 이동식 사다리를 다른 근로자가 지지하여 넘어지지 않도록 할 것.	

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-21	지하7층	화기 작업 중 바닥에 불연포, 불티 비산 방향에 불티비산방지포 미 설치 시 화재 위험	[기술지도요원 강조사항] - 용접 용단 작업 및 연삭기 작업 하는 경우 바닥과 불티의 비산방향에 불티 방지포를 설치하고, 소화기와 방화수를 비치하고 작업하도록 할 것. - 작업자는 용접면/안면보호구, 마스크 등 개인보호구를 착용하고 작업중임. - 핸드 그라인더 등 연삭기의 방호덮개를 즉시 원상복구 후 작업하도록 현장 지도함. - 핸드 그라인더 등 연삭기 작업 전 방호장치의 설치 및 고정상태와 연삭날의 외관과 마모상태를 점검할 것. ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조(화재위험작업 시의 준수사항) [산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조(화재위험작업 시의 준수사항)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의 2(화재감시자)] [화재 안전사항] - 사업주는 근로자에게 용접·용단 작업을 하도록 하는 경우에는 화재 감시자를 지정하여 용접·용단 작업 장소에 배치해야 한다. - 화재 발생 시 사업장 내 근로자의 대피 유도.	
2026-04-21	지하7층	장비 등 중량물의 현장 내 소운반 중 무리하게 인력운반 시 근골격계질환 위험	[기술지도요원 강조사항] - 중량물의 현장 내 운반/이송 중 무리한 인력운반을 지양하고 운반 보조기구(핸드 리프트)를 사용하고 있으며, - 핸드 리프트 점검결과 포크 및 바퀴 등 양호한 상태임. - 핸드 리프트 운전 시 어떤 경우에도 질주하지 않도록 하고, 파레트 등 리프팅 및 적재 시 과적하지 않도록 할 것. ----- [운반하역표준안전작업지침 제5조(인력운반하역-작업중량)] [운반하역표준안전작업지침 제10조(인력운반하역-중량물)] - 사업주는 작업조건, 작업환경, 작업대상의 형상, 근로자의 성별 및 연령 등 제반사항 고려. - 작업중량이 근로자의 안전과 건강에 위험을 초래하지 않도록 하기.	

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

유해 · 위험장소	유해 · 위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
해당사항 없음			

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1.	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

자료배포

해당사항 없음



장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐