

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
준기		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	서울국제정원박람회 연계 선형정원 조성사업(거점정원)	사업장관리번호 (사업개시번호)	36388011406 (92603502917)
	공사기간	2026-04-06 ~ 2026-05-10	공사금액	311,966,300 원
	책임자	김병호	연락처 (이메일)	010-6254-4947 (kbjk4947@hanmail.net)
	주소	서울시 광진구 능동로120(화양동)		
본사	회사명	금비조경주식회사	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-6913621 (363-88-01140)
	면허번호	송파-18-16-02	연락처	02-2157-4946
	주소	서울 송파구 충민로 66		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-28
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	5%
횟수	(2) 회차 / 총 (5) 회	담당 요원	조식 준기
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-3878-0827
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 김병호) / 서명 김병호 ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	1.오늘의 주요공정 : 사고석 철거(실착공일: '26. 04. 07) 2. 출역인원 : 3명(관리자1, 장비유도원/신호수2) 3.산업재해발생현황 : 해당없음 4. 현재 공정 內 유해위험요인 1) 버킷 안전핀 미 체결하고 작업 중 버킷의 탈락 시 낙하에 의한 맞음 깔림 위험 2)인도에서 작업 중 장비 유도원 미 배치하는 경우 부딪힘 끼임 위험 5. 건설기계 · 장비 : 굴착기 6. 위험기계 · 기구 : 수공구 7. 유해 · 위험물질 : 매연 8. 산업안전보건관리비 : 본사에서 집계 中		

전경사진



3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-07	아차산로200	버킷 안전핀 미 체결하고 작업 중 버킷의 탈락 시 낙하에 의한 맞음 깔림 위험	[기술지도요원 강조사항] - 굴착기 작업을 잠시 중단시키고, 버킷 안전핀 체결 후 작업하도록 현장 지도함. - 운전원은 안전모를 바르게 착용하고 있으며, 좌석 안전띠를 체결하고 작업 중임. - 장비유도원이 배치되어 작업반경 내 근로자의 진입을 금지하고 있으며, 충분한 안전거리를 확보 유지하고 있음 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의4(굴착기-잠금장치의 체결)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의3(굴착기-좌석안전띠의 착용)] - 사업주는 굴착기 퀵커플러에 버킷, 브레이커, 크램셀 등 작업장치를 장착 또는 교환하는 경우에는 안전핀 등 잠금장치를 체결하고 이를 확인해야 한다. - 굴착기를 운전하는 사람은 좌석안전띠를 착용해야 한다.	
2026-04-07	아차산로 200	인도에서 작업 중 장비 유도원 미 배치하는 경우 부딪힘 끼임 위험	[기술지도요원 강조사항] - 人道에서 굴착기 작업 중 장비유도원을 배치하여 근로자의 안전과 보행인의 안전을 확보하고 있음. - 장비 유도원은 반사조끼와 안전모를 착용하고, 신호용 경광봉과 호각을 휴대 사용하고 있음. - 굴착기의 작업 중 경보기 및 경광등은 정상 작동하고 있음. - 운전원은 안전모를 바르게 착용하고 있으며, 좌석안전띠를 체결하고 작업 중임. ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제344조(굴착기계등의 유도)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2(굴착기-충돌위험 방지조치)] - 사업주는 굴착작업을 할 때에 굴착기계등이 근로자의 작업장소로 후진하여 근로자에게 접근하거나 굴러 떨어질 우려가 있는 경우에는 유도자를 배치하여 굴착기계등을 유도하도록 해야 한다. - 굴착기계등의 운전자는 유도자의 유도에 따라야 한다. - 사업주는 굴착기로 작업을 하기 전에 후사경과 후방영상표시장치 등의 부착상태와 작동 여부를 확인해야 한다.	

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

유해 · 위험장소	유해 · 위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
해당사항 없음			

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1.	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

자료배포

해당사항 없음



장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐