

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	2025년 중앙버스전용차로 고강성 콘크리트 포장공사(	사업장관리번호 (사업개시번호)	10786458646 (92511833587)
	공사기간	2025-09-19 ~ 2026-06-30	공사금액	763,954,000 원
	책임자	조영철	연락처 (이메일)	010-5020-8972 (soil04@daum.net)
	주소	서울 종로구 종로 200(종로4가)		

본사	회사명	천지상건설(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111290738 (107-86-45864)
	면허번호	영등포04-02-12	연락처	02-2632-0585
	주소	서울 영등포구 당산로 176		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-05-02
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	33%
횟수	(2) 회차 / 총 (2) 회	담당 요원	이왕근
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607

현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 조영철 / 서명) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
------------------	--	--	--

기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : PC 패널 설치 / 작업인원 : 14명/ 건설기계장비 : 100T 크레인, 롤러, 레미콘, 25T D/T / 유해 위험기구 : 그라인더, 핸드 드릴 등 유해위험물질 : 시멘트, 몰탈, 락카 등 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 중량물 크레인 양중 시 낙하로 인한 근로자 재해 위험 2) 도로변 작업 시 이동 차량에 의한 충돌, 협착 위험 등 3) 롤러 작업 시 근로자 협착 위험		
---------	---	--	--

전경사진



3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-11	야외 작업 구 간	중량물 취급 시 양중도구 파손으로 인한 낙하 위험	[기술지도요원 강조사항] -작업구역 설정하여 근로자,보행자 통제할 것 -상부,고소작업시 자재,공구 등 낙 하 위험성 교육진행할 것 -관리자 상주 및 전담 유도원 등 배치하여 위험 상황 대비할 것 -작업계획서 작성 및 근로자 교육 할 것 -작업 전 양중도구 및 인양도구 점 검 할 것 ----- * 상단 단부에 자재 거치로 인한 자 재 낙하 위험(근로자 맞음 위험) * 이동식 크레인 사용 시 2줄걸이 미 이행으로 인한 낙하, 비해 위험 * 유리 양중 작업 중 자재 낙하물로 인한 근로자 맞음 위험 * 이동식 크레인 작업 시 2줄걸이 및 훅해지장치 미설치로 인한 낙하 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14 조(작업장-낙하물에 의한 위험의 방 지)] [자재가 낙하되지 않도록 로프 등을 이용하여 고정시킬 것] [낙하물 제거 또는 낙하물 방지망 설 치] [이동식 크레인 작업 시 2줄걸이 인 양 및 훅해지장치를 확인하고 작업 할 것.] [이동식 크레인 사용 시 2줄걸이로 인양 할 것.] - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경 우 낙하물 방지망, 수직보호망, 방 호선반의 설치, 출입금지구역의 설 정, 보호구의 착용 등 위험을 방지 하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 이동식 크레인 작업 시 2줄걸이로 인양 할 것. - 이동식 크레인 작업 시 훅해지장치 를 확인하고 체결하여 작업 할 것. - 자재를 잘 고정할 수 있게 로프를 사용하여 고정시킬 것. - 작업에 참여하는 근로자 외에는 작 업장 출입을 금지시킬 것. - 작업 전 작업계획서를 작성하고 이 행 할 것.	

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-11	야외 도로 작업 구간	이동 차량, 장비에 의한 근로자 및 보행자 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] - 전담 신호수 배치 양호 - 작업 전 해당 위험성 근로자 숙지 시킬 것 - 해당 내용 위험성평가 기입 및 교육 할 것 - 전담신호수 별도 교육 및 방호장치 점검 할 것 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 * 작업장 내 경사로 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 미설치로 인해 근로자 충돌, 협착 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2(충돌위험방지조치)] [작업장 내 주차구역에 트럭 등 차량 주,정차시 고임목 설치 등 근로자 충돌, 협착 예방] [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 트럭 등 차량 주,정차시 고임목을 설치 하는 등 차량이 이탈하지 않도록 예방 할 것. - - 유도자, 신호수를 배치하여 운행 중인 차량에 대해 안전조치를 할 것. - - 경보기, 전조등, 후미등 설치를 유무 확인, 이상 상태 점검 할 것. - 신호수 및 유도자를 작업 전에 배치하여 근로자 충돌 방지 - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것 - 소음경보기 등을 설치하여 차량 및 보행자가 작업장을 확인 할 수 있게 할 것	

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-11	야외 작업 구 간	롤러 작업 시 중 근로자 부주위, 운 전 조작 미숙으로 인해 근로자 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] - 장비작업계획서 작성 및 해당 내 용 교육 할 것 - 운전원 자격 확인 할 것 - 장비 투입 전 안전장치, 및 장비 점검 진행 할 것 ----- * 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제 9절 롤러 [롤러 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제12 3조(롤러기의 울 등 설치)] - 작업전 유압장치, 브레이크 정상작 동 점검할 것 - 롤러 운전 유자격자 확인할 것 - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 후진경보기와 경광등, 후방감지기 등 후방 확인 조치할 것 - 주위에 근로자 출입금지시키고 안 전거리 확보할 것 - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 유도자를 배치할 것 - 로더를 주차하거나 운반할 때 로더 본체의 굴절부가 굴절되지 않도록 고정하는 장치를 설치할 것	

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

유해 · 위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
해당사항 없음			

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1.	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

자료배포

해당사항 없음



장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

☑ 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

☑ 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

☑ 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

☁ 강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

⚡ 태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

🌡 기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐