

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
최우식		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	서울1권 필로티형 매입임대주택 내진 보강 공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	58981006526 (92603025237)
	공사기간	2026-04-09 ~ 2026-07-16	공사금액	283,087,460 원
	책임자	손상연	연락처 (이메일)	010-5275-8561 (dhdnc17@naver.com)
	주소	서울특별시 노원구 상계동 1105-27 등 14개동		

본사	회사명	주식회사동훈종합건설	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-6338811 (589-81-00652)
	면허번호	01-3991	연락처	
	주소	서울 동작구 사당로 243		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-21
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	5%
횟수	(1) 회차 / 총 (6) 회	담당 요원	최우식 최우식
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-5134-6309
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 손상연 / 서명 손상연) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 철거작업 / 작업인원 : 2명 / 건설기계장비 : 트럭 / 유해 위험기구 : 핸드 브레이커 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해방생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 핸드 브레이커 사용 중 비산먼지에 의한 호흡기 질환 위험 2) 트럭 적재함 위 작업 중 추락 위험 3) 철거 작업 중 소음으로 인한 소음성 난청 등 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☒	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
최초 기술지도				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
외부	철거작업 중 귀마개 등 미착용으로 인한 소음성 난청 질환 위험 	[기술지도요원 강조사항] 지속적인 소음작업을 하는경우 반드시 귀마개 등을 착용할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제513조 (소음 감소 조치)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제515조 (소음 및 진동-난청발생에 따른 조치)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제516조 (소음 및 진동-청력보호구의 지급 등 등)] - 사업주는 강렬한 소음작업이나 충격소음 작업 장소에 대하여 기계·기구 등의 대체, 시설의 밀폐·흡음 또는 격리 등 소음 감소를 위한 조치를 하여야 한다. - 사업주는 소음으로 인하여 근로자에게 소음성 난청 등의 건강장해가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우에 다음 각 조치를 하여야 한다. - 해당 작업장의 소음성 난청 발생 원인 조사. - 청력손실의 재발을 방지하기 위한 것에 따른 대책의 이행 여부 확인. - 청력손실을 감소시키고 청력손실의 재발을 방지하기 위한 대책 마련.	가능성 (2) 중대성 (2)  보통 (4) 개선 즉시 이행가능
외부	말비계 사용 작업 중 근로자 부주의로 인한 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 말비계 사용 중 근로자 부주의에 의한 추락 위험 작업 중 안전모 착용 철저히 할 것 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조 (말비계) [말비계 안전사항] - 지주부재 하단에는 미끄럼 방지장치를 할 것 - 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것 - 지주부재 수평면의 기울기를 75도 이하로 할 것 - 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것 - 높이가 2m를 초과하는 경우 작업발판의 폭을 40cm 이상으로 할 것	가능성 (2) 중대성 (3)  높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
외부	이동식 사다리 아웃트리거 미설치, 개인 보호구 미착용 및 최상단 담단 작업 으로 전도 또는 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] 추후 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 설치 및 2인1조 작업 준수 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지 한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용으로만 사용할 것. - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리(안전난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
	재해내용 : 헬스장 철거 공사현장에서 재해자가 말비계 위에 올라가 천장 석고보드 철거 작업 중 1m 아래 바닥으로 떨어져 치료중 사망 예방대책 : 추락할 위험이 있는 작업을 하는 근로자에게 안전모를 지급하고 착용하도록 관리,감독합니다.

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 철거작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
철거작업	지속, 반복적인 핸드브레이커 사용으로 인한 근골격계 질환 위험	[기술지도요원 강조사항] 지속적인 철거작업을 하는 경우 작업 전 스트레칭 실시 작업 중 휴식시간 철저히 하여 근골격계 질환을 예방 할 것 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제657조(근골격계부담작업-유해요인 조사)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제660조(근골격계부담작업-통지 및 사후 조치)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제661조(근골격계부담작업-유해성 등의 주지)] - 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 3년마다 다음 각 사항에 대한 유해요인조사를 하여야 한다. - 설비·작업공정·작업량·작업속도 등 작업장 상황. - 작업시간·작업자세·작업방법 등 작업조건. - 법에 따른 임시건강진단 등에서 근골격계질환자가 발생하였거나 근로자가 근골격계질환으로 업무상 질병으로 인정받은 경우 - 사업주는 유해요인 조사에 근로자 대표 또는 해당 작업 근로자를 참여시켜야 한다. - 근골격계부담작업에 해당하는 업무의 양과 작업공정 등 작업환경을 변경한 경우. - 근골격계부담작업에 해당하는 새로운 작업·설비를 도입한 경우.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
철거작업	이동식 사다리 아웃트리거 미설치, 개인보호구 미착용 및 최상단 답단 작업으로 전도 또는 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 설치, 2인1조 작업 준수 개인보호구 착용 철저히 하여 작업 중 추락사고를 예방 할 것 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추락, 전도 위험 * 이동식 사다리 사용규칙 [이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 작업하여 전도 및 추락을 방지한다.] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 부착, 2인1조로 인원을 편성하여 작업을 할 수 있게 하고 가급적 승강용으로만 사용할 것. - 고소작업을 진행 할 경우 k-사다리(안전난간사다리)를 사용하고 안전대를 착용하여 추락을 예방할 것. - 이동식 사다리 최상단의 발판에서 올라서서 작업하지 않도록 할 것. - 이동식 사다리 끝단부 사용 금지 문구 및 표지 부착, 게시 - 작업 전 이동식 사다리 사용 안전수칙 교육 및 전파 - 이동식 사다리 벌어짐 방지 조치 실시	가능성 (3)
			중대성 (2)
			 높음(6) 즉시 개선
철거작업	개인보호구(안전모, 보안경, 방진마스크 등) 미착용으로 근로자 맞음, 호흡기 질환 위험, 눈 손상 위험	[기술지도요원 강조사항] 비산되는 먼지 등에 의한 눈손상 위험, 호흡기 질환 위험이 있으므로 반드시 작업 전 개인보호구 지급, 착용상태 점검을 실시할 것 ----- * 개인보호구(안전모, 보안경, 방진마스크 등) 미착용으로 근로자 맞음, 호흡기 질환 위험 [작업 전 개인보호구 지급 및 착용 상태 등을 확인 할 것.] - 안전모 - 작업조건에 맞는 안전모 착용 및 턱끈 착용 상태 확인 - 보안경 - 상부작업 및 불꽃발생 작업, 먼지 발생 작업 시 보안경 착용 - 안전화 - 작업조건에 맞는 안전화 착용 - 방진마스크 - 특급, 1급, 2급 등 작업조건에 맞는 마스크 착용 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	추락 위험에 따른 안전수칙	
	제공수(종류)	1종	교육인원 1명
	교육내용	1. 이동식 사다리 사용 시 2인1조 작업 준수 2. 안전대 착용, 안전고리 체결 준수 3. 안전대 걸이시설 설치 4. 안전난간 해체 금지	

장비

사진	내용		
	장비명	산소농도측정기	측정 장소 외부
	측정 기준	18%이상 23.5%미만	
	측정값	20.9%	적합 여부 적합
	비고		

기타

사진	내용	
	지원사항	12대 사망사고 기인물(추락)
	구체적 사항	- 1m 초과 단부(개구부)에는 안전난간 설치 - 추락방호망, 수직보호망 등 낙하 및 추락 방지 조치 - 작업전 TBM을 통해 단구(개구부) 위치 주지 시킬것 - 안전모,안전대 등 개인보호구 착용 - 안전난간,추락방호망 등 방호장치 임의 해체 금지 - 방호장치 손상 및 이상 발견 시 즉시 관리감독자 보고 및 즉시개선
	비고	

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-09~2026-04-21	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐